



## Anlage V



### Aufheizen/Belegreifheizen von Schlüter®-BEKOTEC-THERM bei nicht keramischen Oberbelägen

Uns sind folgende Bedingungen des Herstellers der Schlüter-Systems KG Iserlohn bekannt:

Aufheizen/ Belegreifheizen:

Der Estrich kann frühestens nach 7 Tagen aufgeheizt werden. Ausgehend von 25° C wird die Vorlauftemperatur dabei täglich um  $\leq 5$  °C bis auf max. 35 °C erhöht. Diese Temperatur wird bis zum Erreichen der entsprechenden Belegreife des Estrichs gehalten. Die Oberbodenverlegung erfolgt auf abgeheiztem System.

#### Protokoll/Erklärung

Objekt: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Wir bestätigen, folgende Herstellerbedingungen eingehalten zu haben.

- Der Estrich wurde nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach Estrichherstellung beheizt (abweichende Herstellerangaben sind zu berücksichtigen)
- Der Aufheizvorgang wurde nach \_\_\_\_\_ Tagen
  - mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C begonnen
  - es wurde nicht aufgeheizt
- Aufheiztabelle

Tage Belegreifheizen	Sollvorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemp.	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	25 °C			
2. Tag	30 °C			
3. Tag	max °C			
4. Tag	max °C			
5. Tag	max °C			
6. Tag	max °C			

Das Aufheizen wurde am \_\_\_\_\_ beendet.

Ausführender Handwerker: \_\_\_\_\_ Architekt/Bauherr: \_\_\_\_\_